

Județul Suceava
Primăria Panaci

Nr. 2579 din 04.07.2011

ANEXA nr. 2 la Notificarea nr. 13/2011

RAPORTARE TRIMESTRIALĂ la data de 30.06.2011

privind utilizarea sumelor primite de la Guvernul României pentru finanțarea

Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural - PROIECTARE, EXECUȚIE LUCRĂRI ȘI ALTE SERVICII

Denumire proiect: Alimentare cu apă în satele Panaci și Coverca, comuna Panaci, județul Suceava

Nr. crt.	Finanțare pentru :	Hotărârea guvernului prin care s-au alocat fonduri	Valoarea aprobată conform H.G. pe tranșe	Valoare contract de execuție inclusiv TVA	Valoare Acte adiționale la contractul de execuție, inclusiv TVA	Valoarea totală decontată în anul 2006 și 2007 pentru proiectare (col.6 = col.7+col. 8)	din care		Valoarea totală a lucrărilor și serviciilor decontate, fără proiectare (col.9 = col.10+col. 11)	din care		sume neutralizate la finele anului						Data începerii lucrărilor	Data preconizată pentru finalizarea lucrărilor conform contract/acte adiț.	Stadiul fizic al lucrării
							din fondurile primite de la bugetul de stat	din bugetul local -cofinanțare		din fondurile primite de la bugetul de stat	din bugetul local -cofinanțare	2006	2007	2008	2009	2010				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	luna, an	luna, an	%	
1	PROIECTARE	H.G. nr. 1521/2006																		
2		H.G. nr. 1599/2006	101	101	0	101,000	101,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	01.07			
3		H.G. nr. 1655/2006																		
4		H.G. nr. 363/2007																		
5	EXECUȚIE și altele	H.G. nr. 379/2007																		
6		H.G. nr. 428/2007																		
7		H.G. nr. 855/2007																		
8		H.G. nr. 856/2007																		
9		H.G. nr. 1440/2007																		
10		H.G. nr. 1457/2007																		
11		H.G. nr. 341/2008																		
12		H.G. nr. 710/2008																		
13		H.G. nr. 1361/2008																		
14		H.G. nr. 432/2009	400,0	3589,68	0	0,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	09.09	09.11	
15		H.G. nr. 1307/2009																		
16		H.G. nr. 977/2010																		
17		H.G. nr. 1326/2010																		
18		H.G. nr. 192/2011	471,0	3589,68	0	0,000	0,000	0,000	471,000	471,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	09.09		
19		H.G. nr.																		
		Total	972	3 690,680	0,000	101,000	101,000	0,000	871,000	871,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				

29,57

29,57

Nume, prenume, semnătură, ștampă

COZAN VASILE

Situația plăților facturilor emise și acceptate la plată, valoare totală la 30.06.2011: 234,72 mii lei, cu TVA, din care: valoare totală la 31.03.2011: 699,47 mii lei, cu TVA.

Nume, prenume, semnătură
Ungureanu Liviu Cristinel

Reprezentant tehnic,

Diriginte de șantier

Nume, prenume, semnătură, ștampă
ZAMĂ MARIANA

DIRIGINTE DE ȘANTIER

Autorizat de I.S.C.

03

DI. Mariana ZAMĂ